

관리
번호

3-5-2

순직산업전사위령탑 성역화 사업

사업구분	신규	예산구분	예산	완료시기	2025년
공약구분	임기내	추진진도	정상추진	진도율	10%

비전과 전략

- 과거 국가산업으로서 경제 성장의 중추적 역할을 담당했던 석탄산업의 역사적 가치와 석탄산업 중심도시로서 태백시의 위상 재조명
- 대한민국 산업화의 밑거름이 된 광부의 희생정신을 기념하고 상대적으로 소외된 순직산업전사에 대한 명예회복 기회 및 추모 공간 제공
- 석탄산업유산의 보존·활용 및 지역활성화 연계 기반 구축을 위한 「산업문화·관광 연계사업」을 추진하여 기존 산업전사위령탑 등 탄광산업유산과 연계한 매력적인 도시공간 조성으로 폐광지역을 대표하는 새로운 관광문화 콘텐츠로 육성

□ 사업개요

- 사업명: 순직산업전사위령탑 성역화 사업
- 사업주체: 태백시
- 추진기간: 2023. ~ 2025.(3년간)
- 사업비: 42,525백만 원(국비 21,250백만 원, 도비 6,375백만 원, 시비 14,900백만 원)
- 위치: 강원도 태백시 강원남부로 13(황지동 3-3, 위령탑 일대)
- 사업량
 - 부지면적: 74,980㎡
 - 건축연면적 : 총 3개동 조성
 - 탄광역사·문화체험관(A=4,500㎡, 지하1층~지상4층)
 - 위패안치소 및 봉안실(A=2,100㎡, 지상 1층),
 - 석탄산업 기념관(A=2,200㎡, 지하1층~지상2층)
 - 기타
 - 석탄문화 가족공원(A=5,000㎡), 테마산책로(L=300m), 위령비(A=300㎡), 상징조형물(광부상, H=30m), 상징광장(A=2,000㎡), 위령비(A=300㎡) 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	목표	단위	'22년	'23년	'24년	'25년
순직산업전사위령탑 성역화 사업 추진	100	%	10	20	60	100

□ 재원조달 및 투자계획

구분	총 사업비	연도별 투자액 (단위: 백만 원)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6월	임기후
계	42,525	-	-	3,025	15,800	23,700	-	-
국비	21,250	-	-	1,500	7,900	11,850	-	-
도비	6,375	-	-	450	2,370	3,555	-	-
시비	14,900	-	-	1,075	5,530	8,295	-	-

□ 추진실적 및 추진계획

- 산업전사위령탑 성역화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역: 2020.5.29. ~2021.5.14.
↳ 타당성 조사 용역 중간보고회(2020. 9. 14.), 최종보고회(2021. 3. 25.)

- 용역수행사: (주)강원엔지니어링(정선 소재)
- 용역금액: 42,423천원(시비)
- 용역대상지

구분	산업전사위령탑	청원사 인근	흰두리 인근	최초석탄발견지	어평재
면적	72,996㎡	77,605㎡	91,955㎡	93,997㎡	156,969㎡
사업비(추정)	43.656백만원	46.782백만원	43.177백만원	44.540백만원	42.388백만원

- 2022년 예산확보 1억원(기본설계비): 2021. 12. 31.
- 위령탑 성역화사업 개발기본계획 및 타당성 확정용역: 2022.4.4. ~ 12.20.

- 용역수행사: (주)성안이엔씨(삼척 소재)
- 용역금액: 99,800천원(국비)
- 용역대상지: 순직산업전사위령탑 인근
- 용역범위: 산업전사위령탑성역화사업 개발기본계획 및 타당성 검토 1식

- 2022년 제3차 지방재정 투자심사 재검토 판정(행안부): 2022. 6. 20.
- 기본 및 실시설계비 국비 15억 확보: 2022. 6.
- 적격성 확보(산업부, 기재부): 2022. 8.
- 2022년 수시 제3차 투자심사 재검토 판정(행안부): 2022. 12. 15.
- 2023년 기본 및 실시설계 용역 국비 15억원 반영: 2023. 1.

- 2023년 제2차 투자심사 재의뢰: 2023. 3. 9.
- 도시관리계획(시설: 공원) 재해영향성 검토 용역: 2023. 2. 27. ~
- 공원 개발계획 수립 및 도시계획시설(문화공원) 결정(변경) 용역: 2023. 2. 27. ~
- 2023년 지방재정 투자심사 통과: 2023. 6. 14.
- 소규모 환경영향평가 및 공원계획수립용역: 2024. 2. 27. ~
- 실시설계 용역: 2024. 6. ~ 2024. 9.
- 본공사 등 사업추진: 2024. 10. ~

《 연도별 세부실천계획 》

연 도 별	내 용
익기내	2022년~ 2023년 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 산업전사위령탑 성역화 조성사업 개발기본계획 및 타당성 확정용역 ▷ 2022년 제 2차 신규보조사업 적격성심사 통과 ▷ 2023년 개발 기본 및 실시설계 국비 15억 확보 ▷ 2022년 제4차 투자심사 의뢰 및 검토 ▷ 2023년 태백시 중기지방재정계획 반영 ▷ 도시계획시설결정(문화공원)용역 ▷ 재해영향성평가용역
	2024년 ~ 2025년 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 순직산업전사위령탑 성역화 개발 기본 및 실시설계 용역 ▷ 소규모 환경영향평가 및 공원계획수립용역 ▷ 순직산업전사위령탑 성역화사업 착공 등 사업 추진

□ 기대효과

- 석탄산업 성지화와 지역활성화의 선순환체계 구축
- 광산근로자들의 숙원사업 해결 및 삶의 질 향상 기여
- 국내 유일의 순직산업전사 추모공원 조성을 통한 교육 장소 제공
- 탄광산업유산과 연계한 매력적인 도시공간 조성으로 폐광지역을 대표하는 새로운 관광문화 콘텐츠로 육성

□ 그 밖에 참고사항(조감도)



산업과 자원관리팀장 박세욱(2797) 담당자 강윤호(2418)