

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 태백 문화의 거리 (까막동네 어깨동무길 조성사업) | 담당자 | 도시재생과 이현우(8550-2178) |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설공사를 통한 사유재산권 권익보호 및 쾌적한 도시미관 창출과 교통약자의 안전한 보행로 확보
- 도시교통망 접근성 개선으로 지역경제 활성화 및 주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2018년~2022년
- 위 치 : 태백시 황지동 217-1번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=560m(B=10.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 4,000 | 636 | 649 | 1,223 | 1,492 |
| 국 비 | 2,000 | - | 283 | 683 | 1,034 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 2,000 | 636 | 367 | 540 | 457 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 지역개발사업 공모 선정 : 2019. 7. 3.
- 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 : 2019. 8. 1.
- 손실보상 협의 추진: 2019. 12.~
- 지장물 철거공사 착공 : 2020. 9 ~
- 일상감사 및 계약심사 통보: 2021 5. 12. / 2021. 6. 1
- 공사 착공: 2021. 7. 22.~

향후계획

- 미보상 대상지 재경 등 행정절차 완료: 2022 3.한
- 공사 준공: 2022. 11.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 장성국민체육센터 복합화 건립 | 담당자 | 스포츠레저과 이예나(☎550-3882) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 주민들을 위한 문화·체육시설이 전무한 장성지역에 복합센터를 건립하여 다양한 연령대 주민들의 건강한 여가활동을 지원

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2022.
- 위 치 : 강원도 태백시 장성동 169번지 일원
- 규 모 : 지상3층(연면적2,332㎡ / 부지면적2,700㎡)
 - 지상 1층(758㎡) : 건강생활지원센터, 수영장 설비 및 사무실, 안내데스크
 - 지상 2층(757㎡) : 다목적체육관
 - 지상 3층(757㎡) : 다함께돌봄시설, 게이트볼장, 조깅트랙 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 8,800 | - | 5,935 | 2,565 | - |
| 국 비 | 4,100 | - | 2,733 | 1,300 | - |
| 시 도 비 | 1,200 | - | 172 | - | - |
| 시군구비 | 3,500 | - | 3,029 | 1,265 | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 생활SOC 복합화사업 선정(국비확보): 2019. 03.
- 공유재산 심의회: 2019. 04.
- 생활SOC복합화 대행사업 위수탁 협약 체결(태백시-LH): 2019. 11.
- 기본구상용역 완료: 2020. 04.
- 공공건축 사업계획 사전검토 신청: 2020. 05.
- 공공건축 사업계획 사전검토 통보: 2020. 06.
- 공공건축심의위원회(태백시 건축위원회)개최: 2020. 07

향후계획

- 실시설계용역 착수: 2020. 09.
- 공사 착공: 2021. 02.
- 공사 준공: 2022. 06.

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 평생교육문화센터 건립 | 담당자 | 평생교육과 정의진(☎550-2751) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 사회 트렌드 변화에 따른 시민 참여형 생활체육·문화복지 인프라를 생활 SOC를 통해 구축
- 다양한 수요에 맞춘 가변형 시설 건립으로 양질의 체육·문화 생활 향유

사업개요

- 기 간: 2020~2022(3년)
- 위 치: 강원도 태백시 황지동 123-5번지 일원
- 규 모: 지상 3층, 연면적 3,000㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 8,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 8,400 | - | 2,000 | 2,000 | 4,400 |
| 국 비 | 2,100 | - | 300 | 300 | 1,500 |
| 시 도 비 | 1,800 | | | | 1,800 |
| 시군구비 | 4,500 | - | 1,700 | 1,700 | 1,100 |

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 생활SOC 복합화사업 선정: 2019. 10.
- 제3차 강원도 투자심사: 2019. 10.
- 태백시 공유재산관리계획 심의·의결: 2019. 12.
- 대행사업 협약 체결: 2020. 6.
- 공공건축심의위원회 심의: 2020. 9.
- 기본 및 실시설계용역 착수: 2021. 2.
- 경관위원회 심의: 2021. 8.
- 기술자문위원회 자문: 2021. 8.

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 준공: 2021. 10
- 공사 착공 및 준공: 2021. 11.~2023. 5.

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 태백시 가족센터 건립 | 담당자 | 사회복지과 김태현(☎550-3886) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 시내 중심권에 다함께돌봄센터 및 장애인주간보호시설을 건립하여 다양한 형태의 가족구성원이 이용할 수 있는 종합가족지원시설을 구축하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.
- 위 치 : 황지동 244-51 외 2필지(대지면적 1,500㎡)
- 규 모 : 건물 신축1동, 지상 4층(연면적 1,930㎡)
 - 1층(484㎡): 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터, 가족소통교류공간, 취업교실
 - 2층(483㎡): 상담실, 교육실, 다목적실, 공동시설
 - 3층(483㎡): 가족센터사무실, 언어발달실, 가정폭력상담소, 여성단체사무실
 - 4층(480㎡): 장애인주간보호시설(활동실, 재활실, 의무실, 사무실 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 5,000 | - | 1,400 | 626 | 2,974 |
| 국 비 | 1,500 | - | 500 | 313 | 187 |
| 시 도 비 | 750 | - | 250 | 157 | 343 |
| 시군구비 | 2,750 | - | 650 | 157 | 1,943 |

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 가족센터 건립 기본계획 수립: 2019. 8.
- 대행사업 협약 체결: 2020. 6. (강원도개발공사 건설사업관리 대행 방식)
- 공공건축 사업계획 사전검토: 2020. 6.
- 공공건축심의위원회 심의: 2020. 9.
- 설계용역 계약 및 착수: 2021. 2.
- 자문단 벤치마킹 및 자문회의 개최: 2021. 4.

향후계획

- 경관심의위원회 및 기술자문위원회 인허가 절차 진행: 2021. 8~9.
- 계약심사 및 일상감사 절차 이행: 2021. 11.
- 착공: 2021. 11.
- 완공: 2023. 5.

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치사업 | 담당자 | 환경보호과 손준성(2550-3831) |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 음식물폐기물처리시설 내구연한 경과(19년)로 잦은 고장발생 등 운영 효율 저하
- 정부정책에 부합하는 폐기물처리(음식물류)시설 설치로 폐자원에너지 활용 및 강원남부 5개 시·군 통합 처리 시설 설치(태백, 동해, 삼척, 영월, 정선)
- 폐기물처리시설의 질적 향상 및 안정성 확보와 유기성 폐자원의 에너지화 실현

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.(7년)
- 위 치 : 태백시 통동 335-14번지 일원(환경자원센터 인근)
- 규 모 : 음식물류폐기물처리시설(바이오가스화) 80톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,656백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|---------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 28,656 | 47 | 79 | 14,861 | 13,669 |
| 국 비 | 20,059 | 19 | 49 | 9,833 | 10,158 |
| 시 도 비 | 4,298.5 | 4 | 11 | 2,119 | 2,164.5 |
| 시군구비 | 4,298.5 | 24 | 20 | 2,909 | 1,345.5 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 타당성조사 및 기본계획 용역 완료: 2015. 12. 17.
- 5개 시·군 광역화 기본협약 체결: 2016. 5. 13.
- 기본 및 실시설계 용역: 2017. 4. 28. ~ 현재(용역중지: 2018. 4. 4.)
- 2019년 제3차 지방재정 중앙 투자심사 의결(조건부): 2019. 11. 4.
- 강원도 지방건설기술심의 의결(조건부): 2019. 11. 8.
- 경관심의 완료(조건부): 2020. 2. 20.
- 총사업비 조정(환경부→태백시): 2020. 8. 3.
- 5개 시·군 광역화 실시협약 체결: 2020. 9. 9.
- 폐기물처리시설 설치신고(강원도) 수리: 2020. 10. 8.
- 공유재산 관리계획(변경안) 의결: 2020. 12. 18.

향후계획

- 도시관리계획(폐기물처리시설) 결정(변경) 고시: 2021. 1. 15.
- 도시계획시설 실시계획 (변경)인가 고시: 2021. 5. 17.
- 설계 적정성 검토(협의기관: 조달청): 2021. 2. 3. ~ 6. 18.
- 설계 안전성 검토 용역(협의기관: 국토안전관리원): 2021. 3. 25. ~ 6. 22.
- 지반조사 용역: 2021. 6. 24. ~ 2021. 7. 29.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 황지자유시장주차환경 개선사업 | 담당자 | 일자리경제과 김태형(☎550-2383) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 노후화된 주차시설 개선을 통한 전통시장 환경개선 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 황지동 33-3번지 일원
- 규 모 : 주차장 철거 및 재건축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|------------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 9,000 | - | 399 | 8,780 | - |
| 국 비 | 5,400 | - | 124 | 5,276 | - |
| 시 도 비 | 1,080 | - | 25 | 1,055 | - |
| 시군구비 | 2,520(179) | - | 250 | 2,449 | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 본 및 실시설계 용역 착수: 2020. 4
- 감정평가 및 보상협의 완료 및 등기 이전: 2020. 1.~8
- 기본계획안 확정에 따른 각종 행정절차 추진(BF,계약심사,건축인허가 등): 2020. 5.~ 2021. 4
- 설계용역 준공 및 공사 착공 등: 2021. 4.~ 6.

향후계획

- 매장문화재 표본조사: 2021. 8.~9.
- 공사 준공: (21. 6.)~ 22. 6.

| | | | |
|-----|---------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 자연사박물관 및 지리관광콘텐츠 지원 | 담당자 | 지역개발과 황혜정(2550-2647) |
|-----|---------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 국가 지질공원으로 지정된 우리시 지질자원과 고생대 자연사 박물관을 활용한 지질관광 인프라 구축으로 폐광지역 경제 활성화 및 주민소득 증대 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 태백시 태백로 2249(구문소 자연사박물관 일원)
- 규 모 : A=2,980m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2021년 이후 |
| 계 | 2,000 | - | 93 | 1,907 | - |
| 국 비 | 1,000 | - | 48 | 952 | - |
| 시 도 비 | 300 | - | 14 | 286 | - |
| 시군구비 | 700 | - | 31 | 669 | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 타당성 조사분석 및 기본계획 용역 준공: 2019. 12. 5.
- 지방재정투자심사 완료(자체): 2019. 12.31.
- 기본 및 실시설계용역: 2020. 2. 6. ~ 12. 21.
- 문화재청 문화재현상 변경 신청: 2020. 6. 15.
- 하천점용허가 완료: 2020. 6. 18.
- 문화재청 문화재현상 조건부 허가: 2020. 11. 19.
- 자연사박물관 및 지리관광콘텐츠 지원사업 변경 계획: 2021. 3. 24.

향후계획

- 문체부 주관 한국문화관광연구원 관광개발사업 컨설팅 수료: 2021. 8.

| | | | |
|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 제56회 전국 추계대학 축구 연맹전 | 담당자 | 스포츠레저과 김수정(☎550-3969) |
|-----|---------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 통한 지역경제 활성화 및 지역홍보
- 엘리트 체육 육성 및 활성화 도모를 통한 고지대 스포츠 도시 입지구축
- 폐광지역의 인구감소와 경제침체를 극복할 수 있는 매개체 필요
- 스포츠대회를 통한 선수단 유입으로 지역경제 활성화 기대

사업개요

- 기 간 : 2020년 8월 중(17일간)
- 위 치 : 강원도 태백시 연화산길 10 종합경기장 외 7개 구장
- 규 모 : 78개팀 / 152경기 / 3,000명

소요재원 및 사업비 집행현황 ※ 연례반복적 행사성사업

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
| 계 | 395 | - | 395 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 395 | - | 395 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 투융자 심사 대상사업(3억이상) 신청 : 2020. 2월
- 제56회 전국추계 대학축구 약정서 체결 : 2020. 2월
- 제56회 전국추계 대학축구대회 개최 : 2020. 8월

향후계획

- 행사개최 완료

| | | | |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 대학로~서학어린이집간 도로개설공사 | 담당자 | 건설과 김래현(☎550-2376) |
|-----|--------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 차량 통행이 많은 출퇴근 및 통학시간 시영아파트 사거리, 철도건널목 등에서 차량 정체가 극심하여,
- 대학로~서학어린이집 간 도로 개설로 장성, 철암권의 교통을 우회시켜 교통체증을 해소하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020년 3월 ~ 2022년 12월(3년)
- 위 치 : 태백시 황지동 대학로 (현대아파트~서학골)
- 규 모 : 도로개설 L=550m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
| 계 | 5,500 | - | - | 100 | 5,400 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | (50) | - | - | 50 | - |
| 시군구비 | 5,450 | - | - | 50 | 5,400 |

추진상황(실시설계 : 10%)

- 실시설계용역 추진 중
 - 노선 및 공법 선정

향후계획

- 실시설계용역 완료 및 손실보상 협의 추진: 2021. 10.
- 도시관리계획 시설 변경 등 행정절차 이행: 2021. 12.
- 공사 착공: 2022. 03

| | | | |
|-----|------------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 2020 태백시장컵 스피드레이싱대회 개최 | 담당자 | 스포츠레저과 지호선(2550-2436) |
|-----|------------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 자동차 경주 유치로 지역경제 활성화
- 모터스포츠와 가족형 레저문화로 태백을 알리고 산소도시 태백을 홍보하고 태백에 관광객 유치
- 자동차경기대회와 전국의 자동차 동호인의 인프라를 태백시에 집중시키고 친환경적인 자연환경과 익스트림 스포츠의 조합으로 대도시의 많은 자동차 마니아를 태백으로 유입 유도

사업개요

- 기 간 : 2020년(연례 진행 예정)
- 위 치 : 태백스피드웨이
- 규 모 :
 - 전국 자동차 동호인 3,000여명 / 1,300여대
 - 프로그램
 - 자동차레이싱 대회(넥센 스피드레이싱) 7개 클래스
 - 튜닝카페스티벌, 카트체험 등 부대행사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 :190백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
| 계 | 184 | - | 184 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 184 | - | 184 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020년 모터스포츠 추진계획 수립 : 2019. 10. 21.
- 2020 태백시장컵 스피드레이싱 대회 개최: 2020. 10.16.~10.18.

향후계획

- 행사개최 완료

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 소도~백단사간 도로확포장 공사 | 담당자 | 건설교통과 김정태(2550-2455) |
|-----|------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 도로여건 개선을 통해 태백산국립공원 지정에 따른 많은 탐방객 증대가 기대되며,
- 안전한 교통환경 조성으로 지역주민 생활환경 향상 및 소득 증대 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 1월 ~ 2024년 2월(5년)
- 위 치 : 태백시 소도동 316-2번지 (혈리수원지앞~사내골입구)
- 규 모 : 도로확포장 L=1.4km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
| 계 | 7,000 | 1,024 | 726 | 1,588 | 3,662 |
| 국 비 | 2,500 | 437 | 248 | 711 | 1,104 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 4,500 | 588 | 489 | 847 | 2,576 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 실시설계용역 준공 : 2018. 10. 29.
- 도로구역 결정(변경) 고시 : 2019. 2. 7.
- 손실보상 협의 : 2019. 2. ~ 현재
 - 총 40건 완료(토지 14필지, 지장물 15동, 주거이전비 11건)
- 강원도지방토지수용위원회 수용재결 : 2020. 6. 5.

□ 향후계획

- 공사 준공(금차분): 2021. 10.
- 공사 준공(전체분): 2024. 2.

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 태백 고원 힐링 캠핑장 조성사업 | 담당자 | 지역개발과 이상수(2550-2995) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 철암권역 주민들의 지역 균형발전 및 상권 활성화 기반 마련 지속 요구
- 코로나19로 인한 비대면 시대 선도 역할 및 지역 경기 활성화 기여
- 쾌적하고 시원한 기후환경과 지리적 여건을 활용한 전국 최고(最高)의 사계절 힐링이 가능한 캠핑장 성지로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 7월 ~ 2021년 12월(1년 6개월)
- 위 치 : 태백시 철암동 103번지 일원
- 규 모 : 야영시설 2개단지(A=22,000㎡), 여가시설, 관리시설, 부대시설 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
| 계 | 7,600 | - | 21 | 279 | 7,300 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 2,800 | - | 21 | 129 | 2,650 |
| 시군구비 | 4,800 | - | - | 150 | 4,650 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업제안 검토 및 추진방침 결정: 2019. 8. 8.
- 기본계획수립: 2020. 7. 1.
- 도시관리계획 결정 용역: 2020. 10. 15. ~ 2021. 5. 12.
- 투자사업 심의 결정: 2020. 11. 6.
- 감정평가 실시: 2021. 5. ~

□ 향후계획

- 편입부지 및 지장물 보상 실시: 2021. 9. ~
- 기본 및 실시계획 용역: 2021. 9. ~ 2022. 2.
- 조성공사: 2022. 3. ~ 2022. 12.